

事業進捗状況及び予定表

まちづくり推進部 鶴瀬駅西口整備事務所
平成30年3月31日現在

施設	過年度施工済数量		平成30年3月現在 進捗率	平成30年度契約予定数量		平成30年度未 予定進捗率
	全体計画数量			施工済予定累計数量		
汚水管	6,869 m	全体計画 6,869 m	100.0%	0 m	6,869 m	100.0%
雨水管	5,645 m	全体計画 5,670 m	99.6%	25 m	5,670 m	100.0%
上水道管	8,181 m	全体計画 8,181 m	100.0%	0 m	8,181 m	100.0%
道路築造	7,154 m	全体計画 7,234 m	98.9%	80 m	7,234 m	100.0%
建物移転	359 棟	全体計画 361 棟	99.4%	2 棟	361 棟	100.0%
使用収益開始	147,589 m ²	全体計画 152,268 m ²	96.9%			