

事業進捗状況及び予定表

富士見市 まちづくり環境部 鶴瀬駅東口整備事務所

平成22年3月16日作成

| 施 設 | 平成20年度 施工済数量 | 施工済累計 数量 | 平成20年度末 進捗率 | 平成21年度 契約予定数量 | 施工済予定 累計数量 | 平成21年度末 進捗率 | 平成22年度 契約予定数量 | 施工済予定 累計数量 | 平成22年度末 進捗率 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 建 物 移 転 | 11 棟 | 44 棟 | 44.4 % | 6 棟 | 50 棟 | 50.5 % | 8 棟 | 58 棟 | 58.6 % |
| 全体計画 99 棟 | | | | | | | | | |
| 汚 水 管 | 43.0 m | 246.6 m | 14.3 % | 328.9 m | 575.5 m | 33.3 % | 291.0 m | 866.5 m | 50.1 % |
| 全体計画 1,730 m | | | | | | | | | |
| 雨 水 管 | 18.0 m | 176.0 m | 11.0 % | 316.0 m | 492.0 m | 30.9 % | 112.0 m | 604.0 m | 37.9 % |
| 全体計画 1,593 m | | | | | | | | | |
| 上 水 道 管 | 73.0 m | 298.7 m | 15.0 % | 407.2 m | 705.9 m | 35.5 % | 291.0 m | 996.9 m | 50.0 % |
| 全体計画 1,991 m | | | | | | | | | |
| 道 路 築 造 | 15.0 m | 251.9 m | 15.4 % | 70.5 m | 322.4 m | 19.7 % | 103.0 m | 425.4 m | 26.0 % |
| 全体計画 1,635 m (鶴瀬駅東通線含む) | | | | | | | | | |
| 使用収益開始 | 1,367.49 m ² | 2,616.30 m² | 8.5 % | 0 m ² | 2,616.30 m² | 8.5 % | 未定 | 未定 | 未定 |
| 全体計画 30,865.2 m ² | | | | | | | | | |

【参考:事業費ベース進捗率】

| | 平成20年度末進捗率 | 平成21年度末進捗率(予定) |
|---------|--------------|----------------|
| 総 事 業 費 | 30.9% | 35.6% |