

事業進捗状況及び予定表

富士見市 まちづくり推進部 鶴瀬駅東口整備事務所
 ※建物移転契約数量:契約年度ベース及び所有者施工分を含む
 平成26年3月現在

施設	平成23年度 契約数量	施工済予定 累計数量	平成23年度末 進捗率	平成24年度 契約数量	施工済予定 累計数量	平成24年度末 進捗率	平成25年度 契約予定数量	施工済予定 累計数量	平成25年度末 進捗率
建物移転	7 棟	65 棟	65.7 %	6 棟	71 棟	71.7 %	7 棟	78 棟	78.8 %
全体計画 99 棟									
汚水管	126.9 m	1,056.9 m	61.1 %	60.7 m	1,117.6 m	64.6 %	65.3 m	1,182.9 m	68.4 %
全体計画 1,730 m									
雨水管	84.9 m	705.2 m	44.3 %	110.2 m	815.4 m	51.2 %	57.7 m	873.1 m	54.8 %
全体計画 1,593 m									
上水道管	115.5 m	1,160.3 m	58.3 %	68.7 m	1,229.0 m	61.7 %	99.4 m	1,328.4 m	66.7 %
全体計画 1,991 m									
道路築造	350.7 m	692.3 m	42.3 %	157.5 m	849.8 m	52.0 %	97.5 m	947.3 m	57.9 %
全体計画 1,635 m (鶴瀬駅東通線含む)									
使用収益開始	1,272 m ²	3,888 m ²	12.6 %	6,548 m ²	10,436 m ²	33.8 %	2995 m ²	13,431 m ²	43.5 %
全体計画 30,865 m ²									