

令和7年1月31日現在

工事件名	工事概要	工期（予定）
仮設道路その1工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年2月末(完了)
仮設道路その2工事	仮設道路築造、仮囲い設置	令和6年3月末(完了)
南調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
南調整池築造その2工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
北調整池築造その1工事	鋼矢板打設、地盤改良	令和6年7月末(完了)
本体整備その1工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年8月末
本体整備その2工事	造成工事、雨水污水管設置等	令和7年6月末
南調整池築造その3工事	調整池掘削、調整池築造工事	令和7年3月末
北調整池築造その2工事	調整池掘削、調整池築造工事	令和7年2月末
緑地整備その1工事	植栽（東側）	令和7年3月末
緑地整備その2工事	植栽（北側）	令和7年3月末
緑地整備その3工事	植栽（西側）	令和7年3月末